


# NOSSE CT



## VASCO.COM.BR/CT

**PARTICIPE!**

**CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA**

## RELATÓRIO DE **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Fevereiro/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

Durante o mês de fevereiro tivemos importantes novidades sobre os arredores do nosso Novo CT, que permitiram que as obras pudessem ganhar mais força em seu andamento.

O aterramento cobriu a largura necessária para que a equipe de engenharia inicie a construção dos muros laterais, os quais, destaca-se, não podiam ser construídos anteriormente em virtude da grande diferença de nível nos limites do terreno do CT.

Foi iniciada, na primeira semana de março, a construção e instalação do mastro onde será hasteada a bandeira vascaína, marcando o nosso território. Haverá uma cerimônia para o hasteamento do nosso pavilhão. A data do evento ainda será confirmada pois há orientação das autoridades de saúde para evitar aglomerações.

Por fim, os certificados e vouchers foram enviados no mês de fevereiro, e as entregas das moedas para dentro e fora do estado do Rio de Janeiro já foram iniciadas e serão encerradas ao longo do mês de março.

O Vasco da Gama segue contando com o imprescindível apoio de sua torcida para construção deste sonho, por meio da abertura de contas gratuitas no [www.meuvascobmg.com.br](http://www.meuvascobmg.com.br) e pela doação de valores no [www.vasco.com.br/ct](http://www.vasco.com.br/ct).

Saudações Vascaínas!!

**SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRBUINDO!!!**

01

TOTAL  
ARRECADADO  
ATÉ 29/02

107% DA META

| 1° OBJETIVO / 2 MILHÕES      |           |
|------------------------------|-----------|
| DOAÇÃO DIRETA                | 50.000    |
| DOAÇÃO KICKANTE <sup>1</sup> | 2.092.899 |
| TOTAL                        | 2.142.899 |

104% DA META

| 2° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES               |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| DOAÇÃO KICKANTE                         | 1.218.806 |
| DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS <sup>2</sup> | 27.970    |
| DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO <sup>3</sup> | 6.680     |
| DOAÇÃO BMG <sup>4</sup>                 | 300.000   |
| TOTAL                                   | 1.553.456 |

59% DA META

| 3° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES    |         |
|------------------------------|---------|
| DOAÇÃO KICKANTE              | 183.236 |
| DOAÇÃO BMG <sup>5</sup>      | 700.000 |
| LOJA DO GIGANTE <sup>6</sup> | 8.931   |
| TOTAL                        | 892.167 |

<sup>1</sup> Ajuste de R\$ 9.149,62 do total arrecadado no primeiro objetivo, passando de R\$ 2.102.049 para R\$ 2.092.899, em virtude de pagamentos estornados ou não processados.

<sup>2</sup> Doação de R\$ 10,00 feita pelos torcedores ao adquirem ingressos para as partidas contra o Fortaleza, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro.

<sup>3</sup> Doação de R\$ R\$ 5,00 de cada ingresso vendido no jogo VAS x FLA - Sub 20, feita pelo clube.

<sup>4</sup> O BMG contribuiu com R\$ 300 mil para concluir o segundo objetivo da campanha.

<sup>5</sup> O BMG contribuiu com mais R\$ 500 mil para dar o pontapé no terceiro objetivo, além de R\$ 200 mil por cada 10.000 contas abertas.

<sup>6</sup> Doação de 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019, feita pelas lojas do Gigante.

| TOTAL ARRECADADO ATÉ 29/02 |           |
|----------------------------|-----------|
| 1° OBJETIVO                | 2.142.899 |
| 2° OBJETIVO                | 1.553.456 |
| 3° OBJETIVO                | 892.167   |
| TOTAL                      | 4.588.522 |



Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente calculada nos termos contratuais.

\* Todos os valores entre parênteses são negativos.

03

ORÇADO X REALIZADO  
ATÉ 29/02

%

| GRUPO                                          | 2019<br>REALIZADO | JAN.20<br>REALIZADO | FEV.20<br>REALIZADO | TOTAL<br>ORÇADO | TOTAL<br>REALIZADO | TOTAL ORÇADO<br>X<br>REALIZADO |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO              | 166.947,22        | 15.201,40           | 88.203,02           | 674.175,00      | 270.351,64         | 40,1%                          |
| SERVIÇOS PRELIMINARES                          | 360.165,27        | 60.373,24           | 17.381,70           | 526.750,00      | 437.920,21         | 83,1%                          |
| DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA             | 39.998,28         | 12.590,88           | 44.949,03           | 647.580,06      | 97.538,19          | 15,1%                          |
| CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES       | 55.138,55         | 1.258,78            | 2.285,00            | 88.250,00       | 58.682,33          | 66,5%                          |
| IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO                        | 30.536,94         | -                   | 10.249,35           | 156.390,00      | 40.786,29          | 26,1%                          |
| SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO               | -                 | -                   | -                   | 70.000,00       | -                  | 0,0%                           |
| OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -                 | -                   | -                   | 10.000,00       | -                  | 0,0%                           |
| PREPARO DE TERRENO                             | 167.683,30        | 120.066,18          | 133.624,51          | 986.437,50      | 421.373,99         | 42,7%                          |
| CAMPOS DE FUTEBOL                              | -                 | -                   | -                   | 1.596.144,00    | -                  | 0,0%                           |
| EDIFICAÇÕES                                    | -                 | -                   | -                   | 1.200.000,00    | -                  | 0,0%                           |
| CERCAMENTOS MURO E ADORNO                      | 260.495,17        | 41.255,60           | 213.730,08          | 1.328.650,00    | 515.480,85         | 38,8%                          |
| FUNDAÇÕES                                      | -                 | -                   | -                   | 145.738,35      | -                  | 0,0%                           |
| TOTAL                                          | 1.080.964,73      | 250.746,08          | 510.422,69          | 7.430.114,91    | 1.842.133,50       | 24,8%                          |



PERCENTUAL  
DE DOAÇÕES  
POR REGIÃO

5%  
NORTE


4%  
CENTRO-OESTE

6%  
NORDESTE

10%  
SUDESTE  
(SP+MG+ES)

69%  
RIO DE JANEIRO

6%  
SUL



04

RELATÓRIO  
TÉCNICO  
DO PERÍODO

CRONOGRAMA DA OBRA

| MESES            |                                                      | FEVEREIRO |         |         |         | MARÇO |         |         |         | ABRIL |         |         |         |         |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| ATIVIDADES MACRO |                                                      | 1 a 9     | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 29 | 1 a 8 | 09 a 15 | 16 a 22 | 23 a 31 | 1 a 5 | 06 a 12 | 13 a 19 | 20 a 26 | 27 a 30 |
| 1                | DOCUMENTAÇÃO                                         |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 2                | LICENÇAS                                             |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 3                | PROJETOS                                             |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 4                | ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA                         |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 5                | SEGURANÇA PATRIMONIAL                                |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 6                | ATERRO                                               |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 7                | TERRAPLANAGEM                                        |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 8                | REDE DE INFRA ESTRUTURA HIDRASANITÁRIAS (DPA E DPE)  |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 9                | MURO DE DIVISA                                       |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 10               | MASTRO E BANDEIRA                                    |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 11               | RADIER - MÓDULO DOS ATLETAS                          |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 12               | POÇO ARTESIANO E OSMOSE REVERSA                      |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 13               | ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÕES DE ENTRADA E PEDESTRES) |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 14               | CONSTRUÇÃO DO CAMPO 01                               |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |

PROXIMAS CONTRATAÇÕES

| MESES            |                                                    | FEVEREIRO |         |         |         | MARÇO |         |         |         | ABRIL |         |         |         |         |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| ATIVIDADES MACRO |                                                    | 1 a 9     | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 29 | 1 a 8 | 09 a 15 | 16 a 22 | 23 a 31 | 1 a 5 | 06 a 12 | 13 a 19 | 20 a 26 | 27 a 30 |
| 1                | MÓDULO DOS ATLETAS                                 |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 2                | INSTALAÇÕES EXTERNAS                               |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 3                | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |
| 4                | E.T.E                                              |           |         |         |         |       |         |         |         |       |         |         |         |         |

Terraplanagem

Bloco de fundação  
do mastro



Canteiro de obras



Canteiro de obras

Cravação de estacas  
do bloco de  
fundação do mastro

